

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> <b>การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b></p>					
๑.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองลุมพุก	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่อ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓.โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านเก่าโก	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบง	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแอ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านคู	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกลาง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโสกดินแดง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกพงาด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อ การเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองจาน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อ การเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเมฆ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนตะคร้อ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๓. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนน สะอาด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๔. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านคู	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองผักบั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๖. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. หลังเก่า	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</p> <p>การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๑. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมฝึกรอบรม อาชีพ</p>	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</p> <p>การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สังคม</p> <p>๑. โครงการลดอุบัติเหตุถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ</p> <p>๒. โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้บริการผู้ป่วย ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล</p> <p>๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๔. โครงการอาสากู้ชีพ อบต.บ้านคู</p>	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-
	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-
๖. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-
๗. โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-
๘. โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๙. โครงการวันสตรีสากลและอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่สตรีต่อสังคมไทย	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๐. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๑. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๒. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านคู	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๘๒๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๓. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๔. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี	๔๐,๐๐๐	๓๙,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๕. โครงการป้องกันโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก	๓๒,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๖. โครงการดำเนินงานจัดประชุมประชาคม	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-
๑๗. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๘. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๙๕๒,๐๐๐	๑๑,๗๐๐,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๙. เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๔๓๒,๐๐๐	๒,๖๓๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๐. เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๑. อุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๒. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการและช่วยเหลือประชาชน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๕,๐๐๐	๑๕,๕๑๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๔. โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-
๒๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	๒,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-
๒๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	๒๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๔๓,๐๐๐	๒๑,๓๔๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบเรียน)	๓๐,๐๐๐	๑๕,๘๙๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๒๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๒๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓๐. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๖๑,๕๐๐	๑๒๓,๐๔๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓๑. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู	๕๑๔,๕๐๐	๓๑๕,๕๘๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้น เรียน(ทัศนศึกษา)	๔๐,๐๐๐	๑๙,๕๑๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓๓. โครงการจัดงานวันเด็ก	๓๕,๐๐๐	๑๖,๑๗๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓๔. เงินสำรองจ่าย(งบผูกเงิน)	๓๐๐,๐๐๐	๒๓,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</b>					
<b>การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก บ้านเมืองที่ดี</b>					
๑. โครงการฝึกอบรมสัมมนา คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการพนักงานและ ลูกจ้างของ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-
๒. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน (แยกก่อนทิ้ง)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓. โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ การเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-
๔. โครงการดำเนินการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-
๕. โครงการ big cleaning day	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-
๖. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงานฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๑,๓๗๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๗. โครงการปรับปรุงแผนที่และสำรวจ ภาคสนาม	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๘. อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</p> <p>การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>					
๑. สนับสนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์ ในการจัดงานรัฐพิธีราชพิธีและงานพิธีการต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒. อุดหนุนส่วนราชการในการจัดประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓. อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลโหมนาโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-
๔. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๗๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๕. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-



โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖</p> <p>การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่พืชรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ การท่องเที่ยว</p> <p>๑. โครงการอบรมดูแลรักษาทรัพยากรใน พื้นที่ปกปัก</p> <p>๒. โครงการสำรวจรวบรวมพันธุ์กรรมพืช บริเวณป่าชุมชน</p>	<p>๑๐,๐๐๐</p> <p>๑๐,๐๐๐</p>	<p>๔,๐๕๐</p> <p>๔,๐๕๐</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</p>

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
 ๖.โครงการที่ได้ดำเนินโครงการจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านคู ม.๑๔ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐๙,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด ม.๑๓ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐๗,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหนองลุมพุก ม.๑ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๑๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๔. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านโนนตะคร้อ ม.๑๒ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓๐,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๕. โครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำและก่อสร้างบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๘๑,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๖. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านเก่าโก ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านคู หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓๑,๐๐๐	๑๙๙,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๘.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล. บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	-	-	-
๙.โครงการถนน คสล. บ้านบง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓๕,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๐.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก (ข้างปู่ตา) บ้านหนองแอ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๖๕,๐๐๐	๕๓,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก (คลองโสกหอย) บ้านหนองแอ ม.๕ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๗,๐๐๐	๑๓๑,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกดินแดง ม.๘ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓๑,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๓.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโคกพงาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๗๗,๐๐๐	๖๔,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑๔.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน คลุก(ห้วยหนองหว้า) บ้านโคกพงาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๔๓,๐๐๐	๑๑๐,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ไปหนอง จาน) ม.๑๐ บ้านหนองจาน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๖.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน คลุก บ้านหนองจาน ตำบลบ้านคู อำเภอนา โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๒,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๗.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน คลุก (ข้างหนองทุ่งบ่อ) บ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๑๙,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๘.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน คลุก (ข้างลำห้วยน้อย) บ.โคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐๖,๐๐๐	๘๘,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง ผักบุง ม.๑๕ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

## ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากทัศนคติของชาวบ้านและพื้นที่แต่ละบริบทไม่เหมือนกันทำให้เกิดความขัดแย้งบางโครงการ
๓. ได้รับงบประมาณล่าช้า
๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

### สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๓๓ โครงการ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗ และโครงการที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน ๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ โครงการ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐ และโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๑ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทั้ง ๘ โครงการ
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๕ และโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ซึ่งไม่สามารถดำเนินโครงการได้จำนวน ๒ โครงการ
๓. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมมีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ โครงการ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๕ โครงการ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓

๕. ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓

๖. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์การจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวการบริหารจัดการองค์กร มีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗

#### ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. ควรดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาในยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ
๒. ควรจัดทำแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้
๓. ควรขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาหรือพัฒนาตำบลได้เร็วขึ้น