

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์กรรมพืชบริเวณป่าชุมชน	10,000	สถานะ ดำเนินการแล้ว	10,000	๐	สำนักปลัด
2	โครงการก่อสร้างกำแพงรอบบริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู	๔๒๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๔๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย กฤษณะ หมื่นฤทธิ์ ไปสามแยกบ้านนางทองทิพย์ ปุ่มสีดา บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	0	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	0	กองช่าง

	พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.๐.๓๐ ม. (ชั้น.) จำนวน ๒๐ ท่อน สาย ข้างโรงสีนายเอี่ยมเฮง ดินนรเศรษฐ์ บ้านคู ม.๖					
5	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กลางบ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ ๑๓	๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	0	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางเข้าหมู่บ้านโคกเมฆ บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ ๑๑	๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว		0	กองช่าง
	โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อการเกษตร โดยวิธีลง หินคลุก พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๓๐ ม.(ชั้น ๓) และก่อสร้าง	๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว สถานะ ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐		

7	บ่อพักพร้อมฝาบปิด คสล. บ้านโคกพะงาด ม.๙ โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อการเกษตรโดยวิธีลง หินคลุก สายคันคลอง โสกหอย บ้านหนองแอ หมู่ที่ ๕	๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	0	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อการเกษตรโดยวิธีลง หินคลุก สายโคกหนอง เหล็กบ้านบง หมู่ที่ ๔	๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	0	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อการเกษตรโดยวิธีลง หินคลุก จากโคก สาธารณประโยชน์ ไป ทางสามแยกบ้านหนองลู มพุก หมู่ที่ ๑	๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	0	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อการเกษตรโดยวิธีลง	๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	0	กองช่าง

11	หินคลุก จำนวน ๒ จุด บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อการเกษตรโดยวิธีลง หินคลุก จำนวน ๒ จุด บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ ๑๒	๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	0	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อการเกษตรโดยวิธีลง หินคลุก สายคันคลอง ห้วยน้อย บ้านเก่าโก หมู่ ที่ ๓	๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	0	กองช่าง
13	โครงการวางท่อระบาย น้ำแบบผ่าซีก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. และวางท่อ ระบายน้ำ	๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	0	กองช่าง
14	คสล. ขนาด ศก. ๐.๓๐ ม. (ชั้น ๓) ซอยบ้านนาย จำกัต สิงห์ไธสง บ้าน ดอนกลาง หมู่ที่ ๗ โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	๘๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	0	กองช่าง

	ทิศเหนือหมู่บ้านหนอง ผักบุ้ง บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๕					
15	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) บ้านคู หมู่ที่ ๑๔	๘๐,๐๐๐	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๘๐,๐๐๐	0	กองช่าง
16	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ ๒	๘๐,๐๐๐	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๘๐,๐๐๐	0	กองช่าง
17	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการสนับสนุนและ ส่งเสริมอาชีพต่อยอด นวัตกรรม	๒๐,๐๐๐	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
18	โครงการลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	๒๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
19	โครงการดำเนินงาน ระบบแพทย์ฉุกเฉิน	๑๕๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

	หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัยเพื่อ ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ก่อนถึงโรงพยาบาล					
20	โครงการอาสากู้ชีพ อบต. บ้านคู	๒๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
21	โครงการเสริมสร้าง ความรู้การป้องกันและ ระงับอัคคีภัยให้กับ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
22	โครงการฝึกอบรมจิต อาสาภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
23	โครงการดูแลส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน	๕๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	0	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
24	โครงการส่งเสริมฟื้นฟู ดูแลสุขภาพผู้พิการในชุม ชน	๑๕,๐๐๐	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
25					๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

26	โครงการอบรมเข้า ปฏิบัติการสนับสนุนและ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มอาชีพตำบลบ้านคู	๒๐,๐๐๐	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0		
27	โครงการการส่งเสริมการ ออกกำลังกายและการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
28	โครงการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อโรค ไข้เลือดออก โครงการป้องกัน โรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	๓๐,๐๐๐	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	30,000	0	สำนักปลัด
29					0	
30	โครงการดำเนินการ เลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

31	โครงการดำเนินการ Big cleaning day	๑๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	0	สำนักปลัด
32	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน (แยกก่อนทิ้ง)	๔๐,๐๐๐	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	0	สำนักปลัด
33	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	0	สำนักปลัด
34	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง	๒๕๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๒๕๐,๐๐๐	0	สำนักปลัด
35	โครงการปรับปรุงแผนที่และสำรวจภาคสนาม	๒๐,๐๐๐	สถานะ กำลังดำเนินการแล้ว	๐	๒๐,๐๐๐	กองคลัง
					๖๐,๐๐๐	

36	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๐,๐๐๐	สถานะ กำลังดำเนินการแล้ว	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
37	โครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	สถานะ กำลังดำเนินการแล้ว	๐	๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
38	โครงการส่งเสริมสุขภาพ เด็ก	๒,๐๐๐	สถานะ กำลังดำเนินการแล้ว	๐	๓๙๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
39	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	๑๕๗,๗๖๐	สถานะ กำลังดำเนินการแล้ว	๐	๑๕๗,๗๖๐	กองการศึกษาฯ
40	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการ เรียนการสอน)	๒๖,๐๐๐	สถานะ กำลังดำเนินการแล้ว	๐	๒๖,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่า เครื่องแบบนักเรียน)				๑๖,๐๐๐	

41	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือ เรียน)	๑๖,๐๐๐	สถานะ กำลังดำเนินการแล้ว	๐		กองการศึกษาฯ
42		๒๓,๒๐๐	สถานะ กำลังดำเนินการแล้ว	๐	๒๓,๒๐๐	กองการศึกษาฯ
43	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์ การเรียน)	๕๒๙,๒๐๐	สถานะ กำลังดำเนินการแล้ว	๐	๕๒๙,๒๐๐	กองการศึกษาฯ
44	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านคู	๑๒๐,๐๐๐	สถานะ กำลังดำเนินการแล้ว	๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
45	โครงการประเพณีบุญบั้ง ไฟ	๑๐๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
46	อุดหนุนโครงการเทศกาล โหม่นาโพนธ์	๓๕,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๓๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ

47	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ นอกรั้วชั้นเรียน (ทักษะศึกษา)	๓๕,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๓๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
48	โครงการจัดงานวันเด็ก โครงการดูแลรักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก)	๑๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

จำสืบเอก จิตติ กองม่วง ผู้รายงาน

(จิตติ กองม่วง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ลงชื่อ นายเรืองศิลป์ ไอยะ

(นายเรืองศิลป์ ไอยะ)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู